



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Determina del RUP n. */2026

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: DETERMINA DI CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI DELL'APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DELL'EDIFICIO A BASILICA "CAMPIUSS" E REALIZZAZIONE DELLE SALE MULTIMEDIALI PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA.

CIG: 96952136DD CUP: I13D21002270003 (BASILICA) - I11B21007330003 (RESIDENZA) - F15I26000060007 (IRTT)

Publicato all'Albo della Scuola

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- in data 06/10/2023 (Prot. 10771/2023) è stato sottoscritto con la ditta Damiani Costruzioni Srl, Cod. Fisc. / P.IVA 01139550188, con sede legale in Villanterio (PV) via Marconi n. 70, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese insieme ad E.T.I. di Muggiati Ivan e Sacchi Fabio Srl ed Elettrica Pavese di Osvaldo Del Bo e C. Snc il Contratto di Appalto per l'esecuzione delle attività in oggetto;
- il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è fissato al 07/06/2026;
- in data 12/05/2026 l'impresa Damiani Costruzioni Srl ha presentato a mezzo Pec (Prot. 5656 del 12/05/2026) formale istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori;
- in data 20/05/2026 il sottoscritto RUP richiedeva a mezzo Pec (Prot. 6102 del 20/05/2026) una integrazione documentale e di procedere in urgenza all'ordine della cabina elettrica prefabbricata;
- in data 25/05/2026 l'impresa Damiani Costruzioni Srl ha presentato a mezzo Pec (Prot. 6238 del 25/05/2026) l'integrazione documentale richiesta, con cronoprogramma aggiornata e richiesta di proroga di fine lavori al 30.11.2026;

VISTO l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *"l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga [...] e sull'istanza decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni"*;

CONSIDERATO che:

- l'impresa ha motivato la richiesta con il ritardo nella fornitura della cabina di trasformazione elettrica, elemento indispensabile per il completamento delle lavorazioni;
- tale ritardo risulta imputabile a cause esterne alla sfera di controllo dell'appaltatore, connesse alle tempistiche di produzione e consegna del fornitore;



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

- la lavorazione in questione riveste carattere essenziale e non differibile ai fini dell'ultimazione dell'opera;
- la richiesta è stata presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, come previsto dalla normativa;
- il ritardo nella fornitura non era prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza dell'appaltatore;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del supporto al RUP espresso in data 04/06/2026;
- il parere favorevole del Direttore dei Lavori espresso in data 05/06/2026;

RITENUTO che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione e qui si intendono interamente richiamate ed approvate.

- di concedere alla ditta Damiani Costruzioni Srl, Cod. Fisc. / P.IVA 01139550188, con sede legale in Villanterio (PV) via Marconi n. 70, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese insieme ad E.T.I. di Muggiati Ivan e Sacchi Fabio Srl ed Elettrica Pavese di Osvaldo Del Bo e C. Snc la proroga del termine di ultimazione dei lavori per n. 176 giorni naturali consecutivi;
- di stabilire che il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è fissato al 30/11/2026;
- di dare atto che:
 - la proroga è concessa per cause non imputabili all'appaltatore;
 - per il periodo di proroga non trovano applicazione penali per il ritardo;
 - restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'impresa esecutrice;
 - al Direttore dei Lavori;
 - agli uffici competenti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, sezione Amministrazione Trasparente, assolvendo agli obblighi previsti dall'art. 37, co. 1 del D.Lgs 33/2013.

Pavia, data del protocollo

IL RUP

Ing. Giuseppe CONTI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)