



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Determina n. */2025

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO PORZIONE CAMPIUSS –
CIG: B488A25312 – APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D’OPERA
SENZA AUMENTO DI SPESA CONTRATTUALE
Publicato all’Albo della Scuola

Area: Risorse Umane, Affari Generali e Servizi

U.O. Gare, Acquisti e Sedi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RICHIAMATO il D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

PREMESSO che il Responsabile Unico del Progetto in oggetto è la Dott. Francesca Barone, Responsabile dell’Area Risorse umane, Affari generali e Servizi, nominata con Determina del Direttore Generale n. 134/2024, con il supporto tecnico del Prof. Roberto Nascimbene;

RICHIAMATE:

- Determina RUP n. 183/2024 con cui i servizi relativi a P.S.C, C.S.P e C.S.E, relativi ai lavori di ristrutturazione per la porzione di Campluss denominata “Casetta” venivano affidati al Geom. Cirillo Francesco;
- Determina RUP n. 184/2024 con cui i servizi relativi a Progettazione esecutive e direzione lavori di ristrutturazione per la porzione di Campluss denominata “Casetta” venivano affidati all’Arch. Stefano Zanni;
- Determina RUP n. 212/2024 venivano affidati i lavori di risanamento della porzione di Campluss denominata “Casetta” all’Impresa Calisti Srl Costruzioni P.IVA 00186450185, tramite procedura di affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. a) D.Lgs 36/2023;

DATO atto che:

- si è provveduto ad affidare tramite piattaforma di approvvigionamento digitale Aria Sintel di Regione Lombardia
- si è provveduto alla stipula ai sensi dell’art. 18, comma 1 D.Lgs. 36/2023, tramite scambio di lettere commerciali (stipula Aria Sintel e Determina di affidamento)

DATO atto altresì che:

- in data 10/04/2025 si concedeva prima proroga del tempo contrattuale; pertanto, il nuovo termine dei lavori era previsto per il giorno 11/06/2025



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

- in data 11/06/2025 si concedeva seconda proroga del tempo contrattuale, conseguente all'ordine di servizio n. 1, pertanto il nuovo termine dei lavori è previsto per il giorno 26/07/2025;

CONSIDERATO che ancora in corso d'opera, il Direttore dei Lavori, con istanza ns. Prot. N. 10079/2025 del 23/07/2025, ha presentato perizia di variante dei lavori n. 1, modificativa senza aumento della spesa di contratto, composta dai seguenti elaborati di perizia, tutti agli atti del presente procedimento:

- ordine di servizio n. 1
- Relazione del direttore dei lavori
- Computo metrico estimativo con quadro economico di raffronto

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto, senza apporre alcuna riserva, con firma digitale certificata in data 23/07/2025 dal Rappresentante Legale dell'Impresa Calisti Srl Costruzioni, con cui si impegnava all'esecuzione dei lavori modificativi di cui alla perizia di variante in oggetto agli stessi patti e condizioni del contratto principale senza alcun incremento dell'importo di contratto e dei termini contrattuali;

VALUTATA dal RUP, Dott.ssa Francesca Barone, con il supporto tecnico del Prof. Roberto Nascimbene, come da Verbale in atti, la perizia di Variante n. 1 ed il relativo atto di sottomissione;

RITENUTO pertanto necessario e conveniente per la Stazione Appaltante approvare le modifiche alle lavorazioni rese necessarie per il buon esito dell'appalto;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 120

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione e qui si intendono interamente richiamate ed approvate.

- di approvare:
 - ai sensi dell'art 120, comma 7 D.Lgs. 36/2023 la perizia di variante tecnica acquisita al protocollo n. 10079/2025 redatta dal Direttore di Lavori Arch. Stefano Zanni, senza modifica dell'importo contrattuale e dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere medesime;
 - atto di sottomissione relativo alle variazioni non previste nel progetto originario, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa affidataria;
- di dare atto che trattasi di variante modificativa senza aumento dell'importo contrattuale e senza aumento del termine di ultimazione che rimane fissato al 26/07/2025



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, sezione Amministrazione Trasparente, assolvendo agli obblighi previsti dall'art. 37, co. 1 del D.Lgs 33/2013.

Pavia, data del protocollo

IL RUP

Dott.ssa Francesca Barone

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)